



सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

प.सं. यो.प्रा.शा. २०६९।०७०

च.नं. ६५१२

मिति : २०६९।१२।६


बिषय : प्रगति पठाईएको बारे ।

श्री सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
नगरपालिका योजना शाखा
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

यस सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट आ.ब. २०६९।०७० को फाल्गुन महिनामा संचालन भएका विकास निर्माणको मासिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदन र आ.ब. २०६९।०७० को दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन समेत यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

बोधार्थ :-

श्री सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
नगरपालिका व्यवस्था महाशाखा
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।


२०६९।१२।६
नि. कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

सिद्धेश्वर नगरपालिका कार्यालय
आ.ब. सिद्धेश्वर नगरपालिका कार्यालय
सिद्धेश्वर नगरपालिका कार्यालय
सिद्धेश्वर नगरपालिका कार्यालय

कार्यक्रमको नाम : अनुदान, ऋण, न.पा.को आफ्नै श्रोत

क्र. सं.	स्वीकृत योजनाको किसिम	स्वीकृत योजना संख्या	लाभान्वित		कुल	अनुदान रु.	न.पा.को आफ्नै श्रोत	सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न मध्ये जौच पास हस्तान्तरण संख्या	सम्पन्न योजनाको खर्च	निर्माण श्रम योजना	प्रगती प्रतिशत	कार्य शुरु नभएको योजनाको संख्या	कैफियत
			परिवार	उपलब्धी कि.मी. हे आदि										
१.	भवन	१५ गोटा	६००	१५ गोटा	८,३००,०००/००	२,८५०,०००/००	५,४५०,०००/००							
२.	सडक	३० गोटा	७००	६.५ कि.मी.	३६,४३५,०००/००	१०,०४०,०००/००	२६,३९५,०००/००	९		३,०५६,२२३/००		८३%		
३.	सडक बत्ती	४०० सेट	६०००	४०० सेट	२,०००,०००/००	०/००	२,०००,०००/००	३२०		१,५९३,८२७/००		७९/६९		
४.	नाली	१० गोटा	६००	१० गोटा	११,९६८,९२०/३९	४,१००,०००/००	७,८६८,९२०/३९	३		४,०१०,०००/००		३३/५०		
५.	वातावरण सुधार	१ गोटा	१००	१ गोटा	१५०,०००/००	०/००	१५०,०००/००							
६.	सडक पेटी निर्माण	१ गोटा	५०००	१.२ कि.मी.	८,२५०,०००/००	६,६५०,०००/००	१,६००,०००/००	०/४०		३,००२,८१८/५५		३६/४०		
					जम्मा :	२३,६५०,०००/००	४३,४५३,९२०/३९			११,६६२,८६७/५५				

(यसमाल पाण्डे)

इन्जिनियर

(सौजन्य प्रसार श्रेष्ठ)

नि. कार्यकारी अधिकृत

वि. कार्यकारी अधिकृत
सिद्धेश्वर नगरपालिका कार्यालय