



सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

सिद्धार्थनगर, सप्तकोशी



प.सं. यो.प्रा.शा. २०६९।०७०


च.न. ३६३८

मिति :- २०६९।०।१५

विषय :- प्रगति पठाईएको बारे ।

श्री सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
नगरपालिका योजना शाखा
सिहदरवार काठमाडौं

यस सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०६९।०७० मा संचालन भएका विकास निर्माणहरुको वार्षिक लक्ष्य र प्रथम चौमासीक प्रगती प्रतिवेदन यसै पत्र साथ पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।


२०६९।०।१५
नि. कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

बोधार्थ :

श्रीसङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
नगरपालिका व्यवस्था महाशाखा
सिहदरवार काठमाडौं

कार्यक्रमको नाम : अनुदान, ऋण, न.पा.को आफ्नै श्रोत

सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यलय
आ.व. २०६९/७०
सिद्धार्थनगर नगरपालिका चौमासिक प्रगती

क्र.सं.	स्वीकृत योजनाको किसिम	स्वीकृत योजना संख्या	लाभान्वित		कुल	अनुदान रु.	न.पा.को आफ्नै श्रोत	सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न मध्ये जाँच पास इस्तान्तरण संख्या	सम्पन्न योजनाको खर्च	निर्माण प्रगती	प्रगती	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	कैफियत	
			परिवार	उपलब्धी कि.मी. हे. आदि											
१.	नवन	१५ गोटा	६००	१५ गोटा	८,३००,०००।००	२,८५०,०००।००	५,४५०,०००।००								
२.	सडक	३० गोटा	७००	६.५ कि.मी	३६,४३५,०००।००	१०,०५०,०००।००	२६,३८५,०००।००	८		३,०१२,०००।००		८.३%			
३.	सडक बसी	४०० सेट	६०००	४०० सेट	२,०००,०००।००	०।००	२,०००,०००।००	१६०		८३६,०४७।२५		४०.७%			
४.	पानी	१० गोटा	६००	१० गोटा	११,९६८,९२०।३९	४,१००,०००।००	७,८६८,९२०।३९	३		४,०१०,०००।००		३.३%			
५.	वातावरण सुधार	१ गोटा	१००	१ गोटा	१५०,०००।००	०।००	१५०,०००।००								
६.	सडक पट्टी निर्माण	१ गोटा	५०००	१.२ कि.मी	८,२५०,०००।००	६,६४०,०००।००	१,६००,०००।००								
					६७,१०३,९२०।३९	२३,६४०,०००।००	४३,४६३,९२०।३९			७,८४८,०४७।२५					

(समालात पाण्डे)
इन्जिनियर

[Signature]
इन्जिनियर

(शैलेश प्रसाद श्रेष्ठारी अधिकृत)
नि. कार्यक्षेत्र अधिकृत पालिका कार्यालय
सिद्धार्थनगर